CC PAYS LOUDUNAIS REHABILITATION DE LA MAISON DE SANTE DES TROIS-MOUTIERS
Planning prévisionnel opérationnel PTD

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0	CC PAYS LOUDUNAIS - PLANNING OPERATIONNEL PREVISIONNEL PTD	977 jours?	Lun 01/04/24	Lun 06/03/28
1		1 jour?	Lun 01/04/24	Lun 01/04/24
2	Réunion de présentation de la faisabilité définitive et validation MOA COPIL	1 jour	Mar 09/07/24	Mar 09/07/24
3	Présentation VP Conseil Communautaire	0 jour	Mar 16/07/24	Mar 16/07/24
4	Présentation de la faisabilité aux utilisateurs	2 semaines	Mer 04/09/24	Mar 17/09/24
5	Validation faisabilité et affermissement TO1 MMD par CCPL	10 semaines	Mer 18/09/24	Mar 26/11/24
6	Validation faisabilité et affermissement TO2 MMD par CCPL	3 semaines	Mer 27/11/24	Mar 17/12/24
7				
8	Phase 2 - Elaboration du programme (To1)	36 jours	Mer 27/11/24	Mar 28/01/25
9	Rédaction programme fonctionnel et architectural / Technique et environnemental	26 jours	Mer 27/11/24	Mar 14/01/25
10	Transmission V0 PTD	0 jour	Ven 20/12/24	Ven 20/12/24
11	Réunion de présentation du programme et validation	0 jour	Mar 14/01/25	Mar 14/01/25
12	Mise à jour PTD Final suivant remarques MOA et usagers	2 semaines	Mer 15/01/25	Mar 28/01/25
13				
14	Phase 3 - Assistance à la sélection du MOE (To2)	102 jours	Mer 18/12/24	Mer 21/05/25
15	Organisation de la consultation (consulation en deux phases (candidatures/offres) via procédure avec négociation sans remise de prestations)	10 jours	Mer 18/12/24	Lun 13/01/25
16	Elaboration du dossier de consultation MOE et AAPC	8 jours	Mar 07/01/25	Jeu 16/01/25
17	Finalisation DCC et Publication AAPC	4 jours	Ven 17/01/25	Mer 22/01/25
18	Phase candidatures	35 jours	Jeu 23/01/25	Mer 12/03/25
19	Candidatures de MOE	4 semaines	Jeu 23/01/25	Mer 19/02/25
20	Analyse des candidatures (base 10 candidatures)	3 semaines	Jeu 20/02/25	Mer 12/03/25
21	Commission de sélection des candidatures	0 jour	Mer 12/03/25	Mer 12/03/25
22	Phase offres	45 jours	Jeu 20/03/25	Mer 21/05/25
23	Offres MOE (mémoire sans remise de prestations)	4 semaines	Jeu 20/03/25	Mer 16/04/25
24	Visite du site avec les candidats et présentation du PTD	0 jour	Mer 26/03/25	Mer 26/03/25
25	Analyse des offes initiales (3 offres sur mémoire)	2 semaines	Jeu 17/04/25	Mer 30/04/25
26	Audition des 3 candidats et négociation	0 jour	Mer 30/04/25	Mer 30/04/25
27	Offres finales	1 semaine	Jeu 01/05/25	Mer 07/05/25
28	Analyse des offes finales (3 offres sur mémoire)	1 semaine	Jeu 08/05/25	Mer 14/05/25
29	Commission de selection des offres	0 jour	Mer 14/05/25	Mer 14/05/25
30	Mise au point et notification du marché de MOE avec le candidat lauréat	1 semaine	Jeu 15/05/25	Mer 21/05/25
31				
32	Phase 4 - Consultation prestataires intellectuels (HM)	30 jours	Jeu 20/02/25	Mer 02/04/25
33	Elaboration des pièces marché PI - CT	1 semaine	Jeu 20/02/25	Mer 26/02/25
34	Phase offres PI - CT	3 semaines	Jeu 27/02/25	Mer 19/03/25
35	Analyse des offres PI - CT	1 semaine	Jeu 20/03/25	Mer 26/03/25
36	Attribution et notification marché PI- CT	1 semaine	Jeu 27/03/25	Mer 02/04/25
37	Elaboration des pièces marché PI - SPS	1 semaine	Jeu 20/02/25	Mer 26/02/25
38	Phase offres PI - SPS	3 semaines	Jeu 27/02/25	Mer 19/03/25
39	Analyse des offres PI - SPS	1 semaine	Jeu 20/03/25	Mer 26/03/25
40	Attribution et notification marché PI- SPS	1 semaine	Jeu 27/03/25	Mer 02/04/25
41				



CC PAYS LOUDUNAIS REHABILITATION DE LA MAISON DE SANTE DES TROIS-MOUTIERS
Planning prévisionnel opérationnel PTD

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
42	Phase 5 - Etudes et suivi de la conception (HM)	195 jours	Jeu 22/05/25	Mer 04/03/26
43	Réunion de lancement du marché de MOE	1 semaine	Jeu 22/05/25	Mer 28/05/25
44	DIA/ESQ	50 jours	Jeu 29/05/25	Mer 06/08/25
45	Etudes de Diagnostic et d'Esquisse	6 semaines	Jeu 29/05/25	Mer 09/07/25
46	Analyse des études DIA/ESQ + Présentation aux usagers	3 semaines	Jeu 10/07/25	Mer 30/07/25
47	Validation DIA/ESQ	1 semaine	Jeu 31/07/25	Mer 06/08/25
48	AVP	45 jours	Jeu 07/08/25	Mer 22/10/25
49	Etudes d'Avant Projet	6 semaines	Jeu 07/08/25	Mer 01/10/25
50	Analyse des études AVP	2 semaines	Jeu 02/10/25	Mer 15/10/25
51	Validation AVP	1 semaine	Jeu 16/10/25	Mer 22/10/25
52	PC	95 jours	Jeu 23/10/25	Mer 04/03/26
53	Elaboration du dossier Permis de Construire	2 semaines	Jeu 23/10/25	Mer 05/11/25
54	Dépot PC	1 semaine	Jeu 06/11/25	Mer 12/11/25
55	Instruction PC	4 mois	Jeu 13/11/25	Mer 04/03/26
56	PRO	45 jours	Jeu 23/10/25	Mer 24/12/25
57	Etudes de Projet	6 semaines	Jeu 23/10/25	Mer 03/12/25
58	Analyse des études PRO	2 semaines	Jeu 04/12/25	Mer 17/12/25
59	Validation PRO	1 semaine	Jeu 18/12/25	Mer 24/12/25
60	Phase 6 - Consultation des entreprises (HM)	93 jours	Jeu 25/12/25	Lun 04/05/26
61	Elaboration du DCE - Pièces techniques MOE	2 semaines	Jeu 25/12/25	Mer 07/01/26
62	Elaboration du DCE - Pièces administratives MOA	1 semaine	Jeu 01/01/26	Mer 07/01/26
63	Compilation du DCE et envoi en consultation	1 semaine	Jeu 08/01/26	Mer 14/01/26
64	Constitution des offres entreprises	6 semaines	Jeu 15/01/26	Mer 25/02/26
65	Visite du site avec les entreprises	0 jour	Mer 28/01/26	Mer 28/01/26
66	Ouverture des offres	1 jour	Jeu 26/02/26	Jeu 26/02/26
67	ACT - Analyse des offres	3 semaines	Ven 27/02/26	Jeu 19/03/26
68	Act - Négociations (MAPA)	2 semaines	Ven 20/03/26	Jeu 02/04/26
69	Vérification et mise au point RAO	1 semaine	Ven 03/04/26	Jeu 09/04/26
70	Présentation RAO et attribution des marchés de travaux	1 jour	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26
71	Information des non retenus et Standstill	11 jours	Lun 13/04/26	Lun 27/04/26
72	Notification des marchés de travaux	1 semaine	Mar 28/04/26	Lun 04/05/26
73	Phase 7 - Réalisation et suivi des travaux (HM)	250 jours	Lun 04/05/26	Lun 03/05/27
74	OS de lancement	0 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26
75	Période de préparation de chantier	2 mois	Mar 05/05/26	Lun 29/06/26
76	Réalisation des travaux	9 mois	Mar 30/06/26	Lun 22/03/27
77	Réception des travaux	45 jours	Mar 02/03/27	Lun 03/05/27
78	Réalisation des OPR	2 semaines	Mar 02/03/27	Mar 16/03/27
79	Réception	1 semaine	Mar 16/03/27	Lun 22/03/27
80	Levée des réserves	30 jours	Mar 23/03/27	Lun 03/05/27
81	Phase 8 - Garantie de parfait achèvement (HM)	240 jours	Mar 23/03/27	Lun 06/03/28
82	Suivi de l'année de GPA	12 mois	Mar 23/03/27	Lun 06/03/28
83	Cloture d'opération	1 mois	Mar 08/02/28	Lun 06/03/28